



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C
Elena Moro

N. 820

DEL 09/05/2024

AVENTE AD OGGETTO:

Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, Componente 1 - Affidamento nell’ambito dell’Accordo Quadro aggiudicato da Invitalia con provvedimento prot. 0350959 del 01.12.2022 relativo al sub-lotto prestazionale 3: Lavori, Lotto Geografico Friuli Venezia Giulia, cluster 7 per l’area territoriale di Udine - “Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto Sanitario di Udine” - CUP F22C22000100006 - CIG 9913643501 – Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione, liquidazione crediti residui lavori e servizi tecnici di ingegneria e architettura.

OGGETTO: Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, Componente 1 - Affidamento nell’ambito dell’Accordo Quadro aggiudicato da Invitalia con provvedimento prot. 0350959 del 01.12.2022 relativo al sub-lotto prestazionale 3: Lavori, Lotto Geografico Friuli Venezia Giulia, cluster 7 per l’area territoriale di Udine - “Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto Sanitario di Udine” - CUP F22C22000100006 - CIG 9913643501 – Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione, liquidazione crediti residui lavori e servizi tecnici di ingegneria e architettura.

RICHIAMATO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 13.07.2021, che riserva un capitolo specifico alla definizione degli obiettivi da perseguire al fine di allineare i servizi sanitari e assistenziali ai bisogni di cure dei pazienti, prevedendo, tra l’altro, la Missione 6 - SALUTE articolata in due componenti (C1 e C2) di cui la C1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative territoriali, dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia;

VISTI

- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC), adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni sancita in data 12.01.2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09.03.2022, con cui sono state definite le risorse ripartite a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per complessivi € 147.999.067,13 €, di cui € 34.256.093,22 per la realizzazione delle Case della Comunità, € 4.090.351,76 per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) e € 18.685.141,76 per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 550 del 22.04.2022 è stato approvato definitivamente il Piano Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che prevede tra l’altro i seguenti interventi nell’area territoriale di Udine: “Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale” dell’importo complessivo finanziato di € 173.075,00;
- il Decreto n. 26987/GRFVG del 29.11.2022 del Direttore del Servizio Tecnologie e Investimenti della Direzione Centrale Salute, Politiche

Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di impegno delle risorse finanziarie a favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per la copertura dell'intervento individuato dal codice CUP F22C22000100006, da realizzare nell'ambito della Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.2.1 "Centrali operative territoriali (COT) - COT" per l'importo di € 173.075,00 a carico alle risorse disponibili sul bilancio regionale;

RICHIAMATO il Decreto del DG n. 314 del 25.03.2022, integrato con Decreto del DG n. 357 del 01.04.2022, col quale si è provveduto tra l'altro a nominare quale RUP degli interventi in attuazione degli obiettivi del PNRR di cui alla Missione 6 Componente 1 da eseguirsi presso la sede di Udine, l'ing. Elena Moro, direttore della SOC Servizi Manutentivi Medio Friuli;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1363 del 17.10.2022, con la quale si è provveduto ad aggiudicare, tra l'altro, l'appalto dei "Servizi di ingegneria e architettura relativi alla "Realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto sanitario di Udine" al costituendo RTP tra l'arch. Giorgio Del Fabbro di Udine, capogruppo mandatario e i mandanti AST Engineering s.r.l., De Blasio Associati s.r.l., Tre.Digital s.r.l., arch. Riccardo Del Fabbro, arch. Mara Marton e arch. Francesco Perusin;

VISTO il contratto disciplinare di incarico sottoscritto con il succitato RTP e registrato al prot. n. 16647 del 02.02.2023, relativo alle seguenti prestazioni professionali: progettazione di fattibilità tecnica ed economica; progettazione definitiva/esecutiva; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione (ovvero assistenza al collaudo); coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; espletamento pratica antincendio; aggiornamento catastale; prestazioni accessorie;

DATO ATTO che per la parte relativa a "Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto sanitario di Udine" il corrispettivo del contratto disciplinare di incarico ammonta a complessivi € 24.594,17;

VISTI

- il decreto del Direttore Generale n. 1442 del 22.12.2022 con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto Sanitario di Udine", a firma dell'arch. Giorgio Del Fabbro, in qualità del capogruppo del RTP su richiamato, avente un quadro economico di spesa per complessivi € 173.075,00;
- il decreto del Direttore Generale n. 757 del 29.06.2023, con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale presso il

- Distretto Sanitario di Udine”, dell’importo complessivo di € 173.075,00;
- la determinazione dirigenziale n. 2127 del 30.10.2023 con cui sono state liquidate al RTP incaricato le competenze relative alla fase di progettazione per complessivi netti € 12.828,06;
 - il Decreto del D.G. n. 737 del 04.07.2022 con cui questa Azienda ha disposto di avvalersi di Invitalia quale Centrale di Committenza per l’indizione e l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri, indicando tra gli altri, gli interventi previsti sull’area territoriale di Udine;
 - la Determina di avvio della procedura di gara n. 155/2022 prot. n. 0220111, suddivisa in Lotti Geografici, pubblicata da Invitalia, sulla propria piattaforma di e-procurement in data 20.07.2022;
 - il provvedimento di aggiudicazione prot. 0350959 d.d. 01.12.2022 del sub-lotto prestazionale 3: Lavori, relativo al Lotto Geografico Friuli Venezia Giulia - CIG 9326724021, e assegnazione del cluster 7 relativo all’area territoriale di Udine, all’ Operatore economico Tecnica Restauri S.r.l., con sede a Venezia, via Banchina dell’Azoto 15, P.IVA e CF 03835830260, con il ribasso unico percentuale pari al 17,9810%;

PRESO ATTO che in data 30.06.2023 è stato sottoscritto digitalmente dall’operatore economico aggiudicatario del cluster 7 di riferimento l’Ordine di Attivazione (ODA) n. 1 per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale” presso il Distretto Sanitario di Udine;

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 1448 del 30.06.2023 si è proceduto all’affidamento dei lavori alla succitata ditta Tecnica Restauri s.r.l. in conformità all’ODA n. 1 per l’importo complessivo al netto del ribasso pari a € 103.485,07, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.587,54, ed al netto oneri fiscali;

ATTESO che in data 08.08.2023, assunto al Prot. n. 0116470, è stato sottoscritto digitalmente dall’Azienda e dall’Impresa Tecnica Restauri S.r.l. il contratto specifico discendente dall’accordo quadro Invitalia, per € 103.485,07;

VISTO che in data 28.08.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori come da verbale del 18.09.2023;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 144 del 26.01.2024 è stato autorizzato all’impresa appaltatrice il subappalto alla “LM International s.r.l.” con sede legale in Udine, Via Stiria, 36/B, P.IVA n. 02753980305 per “la realizzazione di un impianto elettrico dati illuminazione”, in categoria OS30, per l’importo di € 26.000,00;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 26.02.2024, giusta certificato di ultimazione del 07.03.2024, con un ritardo di 32 giorni rispetto al tempo fissato in contratto, il che, in attuazione dell'art. 18 del contratto d'appalto, corrisponde ad un importo di penale per ritardata ultimazione di € 3.331,52;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 819 del 09.05.2024 con cui si è preso atto del credito maturato al S.A.L. n. 1 dall'impresa appaltatrice, definito con il certificato di pagamento n. 1 del 20.03.2024, pari a € 102.967,64 oltre € 22.625,88 per IVA al 22% per una spesa complessiva di € 125.620,52;

VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione del 18.03.2024 (Allegato Sub "A" parte integrante del presente provvedimento), redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori arch. Giorgio Del Fabbro con studio a Udine, regolarmente firmati senza riserve dall'impresa esecutrice, visti, accertati e confermati dal Responsabile Unico del Procedimento, dai quali risulta che l'impresa appaltatrice ha eseguito opere per complessivi € 103.403,88, da cui dedotto l'acconto relativo al S.A.L. n. 1 di € 102.967,64, risulta a credito dell'impresa medesima per opere eseguite l'importo di € 516,24 (oltre I.V.A. 22%);

ATTESO che, per quanto sopra espresso, che il bilancio dare/avere relativo all'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 122.821,21, così determinati:

A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L.	€ 103.403,88
IVA 22%	€ <u>22.748,85</u>
	Sommano €126.152,73
B) Detrazioni	
1) per penale da ritardata ultimazione	€ <u>3.331,52</u>
	Differenza € 122.821,21

VISTI

- il D.U.R.C. regolare dell'impresa appaltatrice Tecnica Restauri s.r.l., valido fino al 30.05.2024 (prot. INAIL_42273190);
- il DURC regolare dell'arch. Giorgio Del Fabbro, capogruppo del RTP incaricato, valido fino al 20.08.2024, (prot. INAIL_43472025);

RICHIAMATO l'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che il pagamento della rata di saldo avvenga a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, valevole per due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, per tutelare la Stazione Appaltante da eventuali difformità e vizi dell'opera;

RITENUTO, pertanto, ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per:

- procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in parola, nonché disporre lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori;

- prendere atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa allo Conto finale e Certificato regolare esecuzione del 18.03.2024, è pari a € 516,24, oltre a € 113,57 per IVA al 22% per complessivi € 629,81 e disporre la liquidazione;
- disporre l'applicazione della penale per ritardata ultimazione di 32 gg naturali e consecutivi che, in attuazione dell'art. 18 del contratto d'appalto ammonta ad € 3.331,52, da trattenere sulle somme ancora da riconoscere all'impresa appaltatrice;
- liquidare al RTP incaricato, per il tramite del capogruppo mandatario arch. Giorgio Del Fabbro, il saldo delle prestazioni di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di cui al contratto disciplinare prot. n. 16647 del 02.02.2023, per complessivi € 14.928,84 (di cui € 11.766,11 per il corrispettivo, € 470,64 per oneri INARCASSA e € 2.692,09 per IVA al 22%);

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione (allegato Sub "A" parte integrante del presente provvedimento) dell'Intervento di "Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto Sanitario di Udine", redatti dal Direttore dei Lavori arch. Giorgio Del Fabbro di Udine;
2. **PRENDERE ATTO** che il residuo credito dell'impresa appaltatrice, Tecnica Restauri S.r.l., con sede a Venezia, via Banchina dell'Azoto 15, P.IVA e CF 03835830260, definito con il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 18.03.2024, è pari a € 516,24, oltre a € 113,57 per IVA al 22% per complessivi € 629,81;
3. **LIQUIDARE** a saldo dei lavori l'importo complessivo di € 629,81 di cui € 516,24 per lavori e € 113,57 per IVA, previa produzione da parte dell'impresa appaltatrice della garanzia sulla rata di saldo ex art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
4. **DISPORRE** l'applicazione della penale per ritardata ultimazione di 32 gg naturali e consecutivi che, in attuazione dell'art. 18 del contratto d'appalto ammonta ad € 3.331,52, da trattenere sulle somme ancora da riconoscere all'impresa appaltatrice;
5. **LIQUIDARE** al RTP incaricato, per il tramite del capogruppo mandatario arch. Giorgio Del Fabbro, il saldo delle prestazioni di direzione lavori,

contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di cui al contratto disciplinare prot. n. 16647 del 02.02.2023, per complessivi € 14.928,84 (di cui € 11.766,11 per il corrispettivo, € 470,64 per oneri INARCASSA e € 2.692,09 per IVA al 22%);

6. **DISPORRE** lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori;
7. **DICHIARARE** che la spesa complessiva del presente atto ammontante a € 15.558,65 fa carico al conto 20.900 "Immobilizzazioni in corso ed acconti" a valere sui finanziamenti citati in premessa;
8. **TRASMETTERE** il presente atto alle SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C
Elena Moro

Allegati:

1	Allegato Sub A.pdf
---	--------------------

Uffici notificati:

Gestione Risorse Economico Finanziarie
--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA MORO

CODICE FISCALE: MROLNE59L67L483J

DATA FIRMA: 09/05/2024 20:41:11

IMPRONTA: 529283562072CF96E3C2B9CAED6CCD4F7EFB919F4A667913ADC85D97E395C720
7EFB919F4A667913ADC85D97E395C720973C67D0D62E41010E36AE2290AF0034
973C67D0D62E41010E36AE2290AF0034373083674F77E5B751AF3B30F4C1A404
373083674F77E5B751AF3B30F4C1A40422C7DA5C1A47B452B2AF3DEB2BAC4C10

NOME: ELENA MORO

CODICE FISCALE: MROLNE59L67L483J

DATA FIRMA: 09/05/2024 20:41:44

IMPRONTA: 7D00890659E8D2E2A36AA3B169F9E0F8B758359E0E30A32391C55B092B5F32CD
B758359E0E30A32391C55B092B5F32CDD3C7E55C280D6593A2759A1C414AE620
D3C7E55C280D6593A2759A1C414AE620F7E11F21783CAFC6459135120DE53F88
F7E11F21783CAFC6459135120DE53F88D64B56290EAA55F0A676C2EE06E60C6C