



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**
Servizi Manutentivi Medio Friuli
Elena Moro

N. 399

DEL 10/03/2025

AVENTE AD OGGETTO:

PNRR Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020). Lotto geografico Regione Friuli Venezia Giulia – Area territoriale di Udine Sub Lotto prestazionale 1 –Realizzazione di posti letto di terapia semintensiva presso il Padiglione 1 del Presidio Ospedaliero Universitario di Udine. – Presa atto credito maturato al S.A.L. n. 2. CUP F27H21004080001 F24E20002570002 CIG 9854583327

OGGETTO: PNRR Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020). Lotto geografico Regione Friuli Venezia Giulia - Area territoriale di Udine Sub Lotto prestazionale 1 -Realizzazione di posti letto di terapia semintensiva presso il Padiglione 1 del Presidio Ospedaliero Universitario di Udine. - Presa atto credito maturato al S.A.L. n. 2. CUP F27H21004080001 F24E20002570002 CIG 9854583327

PREMESSO che

- il Decreto Legge del 19.05.2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 17.07.2020 n. 77, prevede, all'art.2, il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19", tramite apposito Piano di riorganizzazione volto a rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario nazionale in ambito ospedaliero al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, Piano sostenuto da risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad € 1.413.145.000,00, con il riparto territoriale indicato nell'allegato D al precitato D.L. n.34/2020 (per il FVG le risorse disponibili ammontano a € 25.703.911,00);
- ai sensi dello stesso art.2 del Decreto Legge del 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17.07.2020 n. 77, nonché della Circolare n. 11254, al riguardo emanata il 29.05.2020, la Regione FVG ha elaborato il "Piano di potenziamento della rete ospedaliera per emergenza da COVID-19" della Regione FVG, successivamente approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della salute n.13594/2020 ed approvato definitivamente con D.G.R. FVG n. 1224 del 07.08.2020;
- con Decreto del Direttore Generale n. 1388 del 23.12.2021 è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale degli investimenti 2021-2023 ai sensi della L.R. 26/2015, che prevede, tra gli interventi di attuazione del suddetto Piano di Potenziamento, l'intervento di "Adeguamento posti letto emergenziali realizzati (10 posti letto di terapia intensiva e 18 posti letto di terapia semintensiva)" per un importo complessivo pari a € 2.196.000,00, di cui € 1.320.500,00 relativi alle opere di realizzazione dei posti letto di terapia semintensiva e € 875.500,00 relativi alle opere di realizzazione dei posti letto di terapia intensiva, come anche indicato nelle schede intervento approvate con Decreto del D.G. n. 574 del 21.05.2021;
- con determina del Responsabile della SOC Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C n. 1140 del 17.08.2021 è stato stabilito di:

- affidare i servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione, alla società Poolmilano s.r.l. mediante novazione oggettiva del contratto prot. n. 9972 del 5 febbraio 2018, stipulato, in esito a procedura ad evidenza pubblica, per lo svolgimento dei servizi tecnici preordinati alla realizzazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale realizzazione di 12 posti letto di Stroke Unit", intervento espunto dalla programmazione aziendale con Decreto del Commissario straordinario ex ASUIUD n. 267 del 29.03.2019;
- nominare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile unico del procedimento in parola (RUP), l'ing. Maria Camilla Bortolotti dirigente in servizio presso questa Azienda;

VISTA la DGR 1216 del 26 agosto 2022 "DL 34/2020, art. 2. Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19. Rimodulazione interventi edili impiantistici. Approvazione definitiva", che prevede, tra l'altro:

- di approvare in via definitiva la rimodulazione al Piano di potenziamento;
- di rimodulare le risorse economiche destinate alla copertura degli importi relativi ai lavori di realizzazione di posti letto di terapia intensiva e semintensiva da realizzarsi presso il P.O.U. di Udine come indicato nella tabella allegata alla DGR in parola, per un importo complessivo pari a € 2.431.409,02;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale n. 655 del 31.05.2023:

- è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di "Realizzazione di posti letto di terapia semintensiva presso il Padiglione 1 del Presidio Ospedaliero Universitario di Udine", recante un quadro economico complessivo dell'opera pari a € 1.690.000,00 a firma del progettista arch. Massimiliano Baruffi della società Poolmilano s.r.l. di Macherio (MB);
- è stata definita la copertura economica dell'importo complessivo dell'intervento pari a € 1.690.000,00 come di seguito specificato:
 - per € 1.555.909,00 sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 2 del D.L. n.34/2020, convertito nella Legge n.77/2020, per l'attuazione del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con DGR FVG n.1224 del 07.08.2020;
 - per € 134.091,00 sul finanziamento dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria per interventi di miglioramento sicurezza antincendio - padiglione n. 1 Polo Ospedaliero Udinese" inserito nel programma triennale degli investimenti 2021-2023 ai sensi della L.R. 26/2015 e ss.mm.ii.

VISTO altresì l'Accordo Quadro dd. 02.11.2020 sottoscritto dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il

contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 e dal sopraindicato RTI costituito da Rizzani De Eccher S.p.A. e da Hitrac Engineering S.p.A. avente ad oggetto l'esecuzione di lavori o lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui al Sub-lotto Prestazionale 1, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Disciplinare, per un importo complessivo stimato degli interventi pari a € 4.695.475,41;

CONSIDERATO che con Decreto del D.G. n. 655 del 31.05.2023 di cui sopra è stata affidata l'esecuzione dell'intervento in parola al raggruppamento di imprese costituito dall'impresa Rizzani De Eccher S.p.A. (capogruppo mandataria) e dall'impresa Hitrac Engineering Group S.p.A. (mandante) nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 aggiudicatario del sub – lotto 1;

VISTO il contratto d'appalto prot. 112246 sottoscritto in data 31.07.2023, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Quadro, tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli centrale e il RTI appaltatore avente ad oggetto la "Realizzazione di 18 posti letto di terapia semintensiva presso il Padiglione 1 del Presidio Ospedaliero Universitario di Udine" per l'importo contrattuale netto pari a € 936.705,49 (di cui € 33.895,17 per Oneri della Sicurezza);

ATTESO che in data 28.08.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori della quale si è dato atto nel verbale dd. 28.08.2023, assunto al Prot. 124266;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 19.07.2024 è stato disposto di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 9 del contratto prot. n. 112246 del 31.07.2023, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per complessivi € 342.834,21 (di cui € 281.011,65 per anticipazione e € 61.822,56 per I.V.A. 22%);

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 763 del 30.04.2024 è stata concessa una proroga di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO che

- con nota dd. 18.05.2023, assunta al Prot. n. 73968 la capogruppo Rizzani De Eccher S.p.A. ha trasmesso la richiesta presentata al Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 relativa alla volontà espressa da parte della mandante Hitrac Engineering Group S.p.A. di recedere, ex art. 48 comma 19 D.Lgs. n. 50/2016, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- con nota assunta al prot. 54801 dd. 08.04.2024 l'impresa Rizzani De Eccher S.p.A, in conseguenza del nulla osta espresso dal Ministero della Salute con nota prot. 3922-07.02.2024, ha formalmente comunicato lo scioglimento del RTP "Rizzani De Eccher S.p.A. (capogruppo mandataria) e Hitrac Engineering Group S.p.A. (mandante), giusta atto per Notaio

Annamaria Rastello, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 28.02.2024 al numero 4064 serie 1;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 19 del 09.01.2025 è stato disposto di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori in parola per l'importo di netti € 116.871,48 con la conseguente rideterminazione dell'importo contrattuale in € 1.053.576,97;

PRESO ATTO che sono stati autorizzati subappalti di cui alle seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 1667 del 10.08.2023 "la realizzazione di opere in cartongesso", per € 72.218,21 alla ditta "D.P. S.N.C. di Michele Don e Sara Pizzale" di Udine, C.F. e P.I.V.A.02503680304, categoria OG1;
- n. 202 del 08.02.2024 - ditta Marchiol s.r.l. P.IVA 01848490304 - per € 33.997,99 in categoria OS28;
- n. 496 del 20.03.2024 "lo smantellamento e smaltimento canalizzazioni esistenti" per € 11.384,00 alla ditta Aria s.r.l. di Zoppola P.I.V.A.01426550933 in categoria OS 28;
- n. 807 del 08.05.2024 "la realizzazione di impianti meccanici" per € 95.144,26 alla ditta Doxe s.r.l. di Tavagnacco P. IVA 02577530302 - in categoria OS28;
- n. 1649 del 07.10.2024 "l'assistenza opere edili" per € 10.000,00 alla ditta "Malivojevic Radomir" di Ronchi dei Legionari (GO) C.F. e P.I.V.A. 03176820243, in categoria OG1, esteso a complessivi € 25.000,00 con Determinazione n. 264 del 14.02.2025;
- n. 1696 del 14.10.2024, "la posa in opera di canali di ventilazione" per € 5.000,00 alla ditta Ziraldo Impianti s.r.l. di Fagagna (UD), C.F. e P.I.V.A. 0245602030 in categoria OS28;
- n. 1707 del 15.10.2024 "la realizzazione di reti gas medicali" per € 29.000,00 all'impresa "D.S. Medica Tecnologie s.r.l." di Noale (VE), C.F. e P.I.V.A. 04041250277 in categoria OS28;
- n. 1744 del 23.10.2024 "l'assistenza edile alla realizzazione degli impianti meccanici" per € 8.000,00 alla ditta "STRUGA RIZA" di Tavagnacco (UD), P.IVA 02996210304 in categoria OG1;
- n. 1744 del 23.10.2024 "l'assistenza edile alla realizzazione degli impianti meccanici" per € 5.000,00 alla ditta "STRUGA DESHIR" di Tavagnacco (UD), P.IVA 02996210305 in categoria OG1;
- n. 1744 del 23.10.2024 "l'assistenza edile alla realizzazione degli impianti meccanici" per € 8.000,00 alla ditta "STRUGA ANDI" di Tavagnacco (UD), P.IVA 02996210302 in categoria OG1.
- n. 2036 del 04.12.2024 "la realizzazione di impianti elettrici" per € 170.191,41 alla ditta Doxe s.r.l. di Tavagnacco P. IVA 02577530302 - in categoria OS30;

- n. 128 del 28.01.2025 "la posa in opera di pavimenti in PVC" alla ditta Buttazzoni Daniele di Tavagnacco (UD) P.IVA 02035480306 - per € 14.947,26 in categoria OG1;

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 128 del 28.01.2025 è stato disposto, tra l'altro, di prendere atto del contenuto della "dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M dd. 11.05.1991, n. 187" della Rizzani De Eccher S.p.A. di cui alla nota dd. 27.01.2025, assunta al Prot. Az. n. 0012639 ovvero: il 100% del capitale sociale della Rizzani De Eccher S.p.A., dopo il percorso di ristrutturazione, è di proprietà della "Construction Holding S.p.A.", con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28, P.IVA n. 13806760966;

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 167 del 03.02.2025

- si è preso atto del credito maturato al SAL n. 1 dall'impresa appaltatrice definito con il certificato di pagamento n. 1 di data 27.01.2025 per complessivi € 308.072,77 oltre € 67.776,01 per IVA al 22%;
- è stata concessa la proroga di 30 giorni del termine di ultimazione dei lavori, fissandolo al 03.03.2025;

RICHIAMATO l'art. 12 del contratto d'appalto che dispone che le rate di acconto siano dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Appalto;

VISTO il S.A.L. n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 31.01.2025, redatto dal Direttore dei lavori arch. Massimiliano Baruffi dello studio Poolmilano s.r.l. di Macherio (MB), pervenuto al Prot. Aziendale in data 12.02.2025 al n. 22599, dal quale si evince che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori per complessivi netti € 667.614,47;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 rilasciato in data 21.02.2025 dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice di € 105.850,35 (I.V.A. esclusa) al netto delle ritenute e del recupero dell'anticipazione;

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice ha prodotto con nota assunta al prot. 31785 del 27.02.2025 le fatture quietanzate dei subappaltatori per complessivi € 67.859,37;

VISTO il D.U.R.C. regolare dell'impresa appaltatrice Rizzani de Eccher, valido fino al 23.06.2025 (prot. INAIL_47940299);

RITENUTO di prendere atto che il credito maturato al SAL n. 2 dalla Rizzani De Eccher S.p.A. definito con il certificato di pagamento n. 2 di data 21.02.2025 è pari a complessivi € 105.850,35 oltre € 23.287,08 per IVA al 22% e di procedere alla liquidazione di complessivi € 129.137,42;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di

1. **PRENDERE ATTO** che, in riferimento ai lavori di "Realizzazione di posti letto di terapia semintensiva presso il Padiglione 1 del Presidio Ospedaliero Universitario di Udine", il credito maturato al SAL n. 2 dalla Rizzani De Eccher S.p.A. - C.F. 00167700301 - definito con il certificato di pagamento n. 2 del 21.02.2025 è pari a € 105.850,35 oltre € 23.287,08 di IVA al 22%;
2. **LIQUIDARE** l'importo di complessivi € 129.137,42;
3. **DICHIARARE** che la spesa di € 129.137,42 fa carico al conto 20.900 "Immobilizzazioni in corso ed acconti" a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n.77/2020, per l'attuazione del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con DGR FVG n.1224 dd 07.08.2020;
4. **TRASMETTERE** il presente atto alla SOC Gestione Economico Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Servizi Manutentivi Medio Friuli
Elena Moro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA MORO

CODICE FISCALE: MROLNE59L67L483J

DATA FIRMA: 10/03/2025 14:15:07

IMPRONTA: 993ED15B97E4D58AC77F5DCB9DA369914AECAC94279F3E142920D6D5FA44E4B0
4AECAC94279F3E142920D6D5FA44E4B02A143820C4D54AE8F5CE7D18D39BE4AE
2A143820C4D54AE8F5CE7D18D39BE4AE5A7713B8BB5F807709B29AB0AF648C8B
5A7713B8BB5F807709B29AB0AF648C8B62D527462D94971034DF1990EB47574E