



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A
Maria Camilla Bortolotti

N. 638

DEL 08/04/2024

AVENTE AD OGGETTO:

Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute,
Componente 1 - Affidamento nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato da

Invitalia con provvedimento prot. 0326872 dd. 10.11.2022 relativo al sub-lotto prestazionale 3: Lavori, Lotto Geografico Friuli Venezia Giulia, cluster 10 CIG n. 9326724021. Lavori di realizzazione di una centrale Operativa Territoriale presso il Distretto Sanitario di Tolmezzo. CUP: F32C22000170006 – CIG derivato 99280516DC. 2° Proroga del termine di ultimazione dei lavori.

OGGETTO: Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, Componente 1 - Affidamento nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato da Invitalia con provvedimento prot. 0326872 dd. 10.11.2022 relativo al sub-lotto prestazionale 3: Lavori, Lotto Geografico Friuli Venezia Giulia, cluster 10 CIG n. 9326724021. Lavori di realizzazione di una centrale Operativa Territoriale presso il Distretto Sanitario di Tolmezzo. CUP: F32C22000170006 – CIG derivato 99280516DC. 2° Proroga del termine di ultimazione dei lavori.

PREMESSO che:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante "Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale", con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.201 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" ed in parte di quelli della cessata Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- con decreto n. 912 del 23.09.2020, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, ha ridefinito le funzioni e l'articolazione organizzativa del Dipartimento tecnico, individuando la SOC "Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A", in sostanziale continuità con la SOC "Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare";
- con decreto n. 581 del 24.05.2022, il Direttore Generale ha adottato l'Atto Aziendale, nel quale è prevista l'attivazione della SOC "Servizi Manutentivi Alto Friuli";
- con decreto n. 1053 del 28.09.2022 il Direttore Generale ha disposto tra l'altro che nelle more dell'attribuzione dell'incarico di direzione della SOC "Servizi Manutentivi Alto Friuli" rimane attiva la SOC "Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A";
- con nota prot. 141310 d.d. 29.09.2023 del Direttore Generale è stato conferito l'incarico temporaneo di Direzione della Struttura Complessa "Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A" all'ing. Maria Camilla Bortolotti;

RICHIAMATO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 13.07.2021, che riserva capitolo specifico alla definizione degli obiettivi da perseguire al fine di allineare i servizi sanitari e assistenziali ai bisogni di cure dei pazienti, prevedendo, tra l'altro, la Missione 6 - SALUTE articolata in due componenti (C1 e C2) di cui la C1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di

Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative territoriali, dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito "Soggetti Attuatori") per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC), adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni sancita in data 12 gennaio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022, con cui sono state definite le risorse complessivamente ripartite a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per complessivi 147.999.067,13 €, di cui 34.256.093,22 € per la realizzazione delle Case della Comunità, 4.090.351,76 per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) e € 18.685.141,76 per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;

RICHIAMATO il Decreto del DG n. 1125 del 11/10/2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi previsti nell'area dell'Alto Friuli dalla Missione 6 Salute (M6) – componenti C1 e C2 del PNRR, come meglio declinati in apposita tabella riportata nel suddetto decreto e tra i quali è ricompreso l'intervento per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto sanitario di Tolmezzo, l'ing. Valentino Pillinini dirigente ingegnere presso la struttura Complessa "Sviluppo e Manutenzione edile impiantistica A";

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 550 del 22.04.2022 è stato approvato definitivamente il Piano Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione del PNRR, parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra il Presidente della Regione ed il Ministro della Salute in data 30.05.2022 in attuazione alla Missione 6 componente 1 - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
- ad informare il Piano operativo regionale sono le Schede Intervento che rappresentano l'unità tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all'interno della linea dell'intervento, contenente informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative, e che dette schede, per la parte investimenti, sono state compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dalle procedure nazionali per l'attuazione del PNRR, dai Responsabili Unici del Procedimento incaricati dagli Enti del Sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia sulla Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas, e che le medesime schede sono state validate sulla medesima Piattaforma informatica dedicata dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

- il suddetto Piano Operativo prevede tra l'altro il seguente intervento nell'area territoriale di Tolmezzo: "Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale" dell'importo complessivo finanziato di € 173.075,00;

ATTESO CHE

- con determinazione del Responsabile della Struttura Gestione Patrimoniale Immobili, Investimenti e Progetti Speciali n. 1363 del 17.10.2022, si è provveduto ad aggiudicare tra l'altro la procedura aperta per l'appalto dei "Servizi di ingegneria e architettura relativi alla Realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale a Tolmezzo", per un importo contrattuale di € 169.976,85 al netto di oneri previdenziali e IVA 22%, in favore dello Studio Cartolano s.r.l. - C.F. e P.IVA 13300991000 - con sede in Piazza Istria n. 2, 00177 Roma, la cui spesa rientra nel sopracitato finanziamento dell'Unione europea
- in data 11.01.2023 è stato sottoscritto con il suddetto studio il disciplinare d'incarico avente ad oggetto, tra gli altri, i servizi tecnici relativi alla realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale nell'area territoriale di Tolmezzo, CUP F32C22000170006 CIG derivato dell'intervento 99280516DC;
- lo Studio incaricato ha trasmesso in data 23.12.2022 con prot n. 201027, con successive integrazioni pervenute da ultimo in data 25.05.2023 prot. 77598, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Riqualificazione del comprensorio e realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale a Tolmezzo" dell'importo complessivo di € 173.075,00 di cui € 105.002,00 per lavori ed € 68.072,77 per somme a disposizione dell'amministrazione.,
- con Decreto del D.G. n. 734 d.d. 26.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di che trattasi;

PREMESSO altresì che con Decreto del D.G. n. 737 d.d. 04.07.2022 questa Azienda ha disposto di avvalersi di Invitalia quale Centrale di Committenza per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri, indicando tra gli altri, gli interventi previsti sull'area territoriale di Tolmezzo di che trattasi;

PRECISATO che:

- Invitalia ha pubblicato la procedura di gara, suddivisa in Lotti Geografici, sulla propria piattaforma di e-procurement in data 20/07/2022 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 14/09/2022 di cui alla Determina di avvio n. 155/2022 prot. Invitalia n. 0220111;
- tra i sub lotti prestazionali aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni è presente anche il sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

con provvedimento di aggiudicazione prot. 0326872 del 10.11.2022 del sub-lotto prestazionale 3: Lavori, relativo al Lotto Geografico Friuli Venezia Giulia - CIG 9326724021 , e assegnazione del cluster 10 relativo all'area territoriale di Tolmezzo, all' Operatore economico costituito dal R.T.I. con capogruppo mandataria il Consorzio Jonico s.c. a r.l. S.r.l. con sede in Via Maugeri n. 12-95028 Valverde (CT) CF e P.IVA 05450940878 di cui consorziata esecutrice l'Impresa Nico s.r.l. con sede in S. Portale n. 47 - 95035 Maletto (CT), P.IVA e CF 03835830260, e con mandante l'impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni 10 - 95035 Maletto (CT) C.F. e P.IVA 04962480879 con il ribasso unico percentuale pari al 13,07412%;

- con verbale sottoscritto in data 25.05.2023 tra Invitalia e l'Operatore economico aggiudicatario è stata disposta la consegna sotto riserva di legge e l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza;

CONSIDERATO che:

- con Determina n. 1417 del 29.06.2023 è stata affidata l'esecuzione dell'intervento di "Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto Sanitario di Tolmezzo", CUP F32C22000170006 CIG derivato 99280516DC al R.T.I. con capogruppo mandataria il Consorzio Jonico s.c. a r.l. con sede in Via Maugeri n. 12- 95028 Valverde (CT) CF e P.IVA 05450940878 di cui consorziata esecutrice l'Impresa Nico s.r.l. con sede in S. Portale n. 47 - 95035 Maletto (CT), P.IVA e CF 03835830260, e con mandante l'impresa I.G.C. s.r.l. con sede in Via Pietro Nenni 10 - 95035 Maletto (CT) C.F. e P.IVA 04962480879 per l'importo di € 105.002,23 al netto del ribasso di gara pari al 13,07412%, compresi € 9.219,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre agli oneri fiscali (IVA 22%) e quindi per l'importo complessivo di € 128.102,72;

- in data 20.09.2023 è stato sottoscritto digitalmente dall'Azienda e dal Consorzio Jonico capogruppo il relativo contratto specifico;

ATTESO che in data 13.12.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori della quale si è dato atto nel verbale di pari data;

PRESO ATTO che la Nico s.r.l. designata esecutrice dal Consorzio Jonico Scarl con nota di data 22.03.2024 acquisita al prot. az. n. 48088 del 26.03.2024 ha presentato a mezzo pec un'istanza di proroga di 10 gg. al termine di ultimazione dei lavori motivando la richiesta con riferimento alle tempistiche di fornitura delle unità di trattamento dell'aria non in linea con quelle di esecuzione dell'opera;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing. Domenico Cartolano di data 25.03.2024 acquisito al prot. az. n. 48185 del 26.03.2024 in merito alla concessione della proroga;

RICHIAMATA la nota del 26.03.2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto che la richiesta è pervenuta in tempo utile, valutate

le motivazioni a sostegno della stessa ritenute meritevoli di accoglimento a seguito della relativa istruttoria e reputato che le cause ivi indicate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore, ha ritenuto ammissibile concedere ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori a condizione che l'appaltatore rinunci ad accampare diritti e/o qualsivoglia richiesta di indennizzi e/o risarcimenti e/o compensi o pretese di sorta per oneri o danni connessi e/o derivanti dallo sviluppo del rapporto contrattuale;

DATO ATTO che, in forza della suddetta proroga il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva stabilito nel giorno 05.04.2024;

RICHIAMATA la determina del Direttore della Struttura Complessa "Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A" n. 572 di data 27.03.2024 con la quale è stata concessa una proroga di 10 gg. al termine per l'ultimazione dei lavori che pertanto è stato rideterminato nel giorno 05.04.2024;

CONSIDERATO che con successiva nota trasmessa via PEC ed acquisita al prot. az. n. 53028 di data 04.04.2024 l'Impresa Nico s.r.l. designata esecutrice dal Consorzio Jonico Scarl ha presentato un'ulteriore istanza di proroga di 10 gg. al termine di ultimazione dei lavori motivando la richiesta con riferimento alle avverse condizioni metereologiche che hanno di fatto impedito i lavori di smontaggio di un serramento necessario all'introduzione del macchinario di trattamento aria al 3° piano ove è prevista la relativa installazione con ausilio di piattaforma e autocarro con gru;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing. Domenico Cartolano di data 04.04.2024 assunto al prot. az. n. 53967 del 05.04.2024 in merito alla concessione della proroga;

RICHIAMATA la nota di data 05.04.2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto che la richiesta è pervenuta in tempo utile, valutate le motivazioni a sostegno della stessa ritenute meritevoli di accoglimento a seguito della relativa istruttoria e reputato che le cause ivi indicate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore, ritiene ammissibile concedere ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori a condizione che l'appaltatore rinunci ad accampare diritti e/o qualsivoglia richiesta di indennizzi e/o risarcimenti e/o compensi o pretese di sorta per oneri o danni connessi e/o derivanti dallo sviluppo del rapporto contrattuale;

VISTI

- l'art. 107, comma 5, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'articolo 17 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro;
- l'articolo 9 del contratto d'appalto d.d. 20.09.2023;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1) **CONCEDERE** una ulteriore proroga di 10 giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori di "Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale presso il Distretto sanitario di Tolmezzo", CUP F32C22000170006 CIG derivato 99280516DC ad accoglimento dell'istanza formulata dall'appaltatore, in base agli accertamenti dei fatti e presupposti a motivazione della summenzionata istanza condotti dal Responsabile Unico del Procedimento con propria nota di data 05.04.2024;
- 2) **DARE ATTO** che per effetto della presente proroga il termine contrattuale di ultimazione dei lavori viene ad essere rideterminato nel giorno 15.04.2024.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A
Maria Camilla Bortolotti

Allegati:

--	--

Uffici notificati:

Gestione Risorse Economico Finanziarie
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA CAMILLA BORTOLOTTI

CODICE FISCALE: BRTMCM83M63L483S

DATA FIRMA: 08/04/2024 14:28:02

IMPRONTA: 64BE46B0914857F9A00F3F5852B2AF807B7DC60CF4B69BE5A3942190918A1C26
7B7DC60CF4B69BE5A3942190918A1C269D857E2E9F2030692D1466C93C6A0EA1
9D857E2E9F2030692D1466C93C6A0EA1B8005CE393CA86BD7181FB2215A39816
B8005CE393CA86BD7181FB2215A398167505F6AE11BA6C5D728B5753860E168A